

Projekt:	Generisk III	Lokation:	Skurby
Dato:	22. maj 2024	Status:	Afsluttet
Tidspunkt:	10:15 – 10:45		

## Deltagere

### Til stede

Andreas Vesterholm  
Jan Schjødtz  
Martin B. Poulsen  
Rikke K. Jensen

Nortvig A/S  
Elcon A/S  
DS Flexhal A/S  
Globe Maler

anv@nortvig-as.dk  
jasc@elcon.dk  
mbp@ds-flexhal.dk  
kontor@globe-maler.dk

### Fraværende

Andreas Vester  
Aske Feldberg  
Dennis Christensen  
Emil Larsen  
Frank Gruvig  
Frederik Gormsen  
Jakob Pedersen  
kasperekstrand2017@gmail.com  
kristian lovdal  
Marc Daugaard  
Marcus Andersen  
Mikael Pedersen  
Mikkel Juul Dam  
mob@scanviewsikring.dk  
Per Palmquist  
Tue Vestergaard

Hörmann  
Kølkær Entreprenør A/S  
Phønix Tag  
BLVenti  
Teqton  
Elcon A/S  
Dansk Sprinkler teknik  
DAN-CON Elementmontage  
KL Ventilation  
SH-Installation  
Nortvig A/S  
Mogens Lund  
Kærsgaard A/S  
ScanView Sikring ApS  
SH-Installation  
DP Ventilation A/S

a.vester.ran@hoermann.dk  
af@ke-as.dk  
dch@phonixtag.dk  
ebl@blventi.dk  
frank.gurvig@teqton.com  
flug@elcon.dk  
jakob.pedersen@dansksprinklerteknik.dk  
kasperekstrand2017@gmail.com  
kl-ventilation@outlook.dk  
1329marcd@gmail.com  
mba@nortvig-as.dk  
mp@mogenslund.dk  
md@krsgaard.dk  
mob@scanviewsikring.dk  
pep@sh-i.dk  
tve@dpventilation.dk

## Dagsorden

### 1. Næste møde

#	Emne	Ansvarlig	Deadline	Prioritet	Status
1.1	Næste møde	Ikke angivet	5. jun 2024		Åben

#### Mødereferat

Affaldscontainer ved hal 2 og 3 flyttes op til omkring hal 6/7.  
rydning ved hal 3/4 for montage af trappetårne.

Meeting date: 22-05-2024  
Changed by Martin B. Poulsen, 22-05-2024

#### Forrige Noter

adgang fra mezzanin til adm tag, udestår  
skilte ved indkørsler

Meeting date: 13-03-2024  
Changed by Martin B. Poulsen, 13-03-2024

overvågning kobles fra torsdag-mandag uge 14 fra kl. 06-17.

Meeting date: 27-03-2024  
Changed by Martin B. Poulsen, 27-03-2024

### 2. Dagsorden

#	Emne	Ansvarlig	Deadline	Prioritet	Status
2.1	Kommende aktiviteter	Ikke angivet	Ikke angivet		Åben

#### Beskrivelse

Bygning 1  
mangeludbedringer

Bygning 2  
Tekniske installationer  
Elementarbejde hal 11 bygning 2 pågår.  
tagdækker hal 8 bygning 2  
maler, tømrer osv. pågår indvendigt

jordarbejde  
Rabatter rundt på pladsen, bliver rettet til.  
Sætning af kantsten

Forplads  
Slusemontage bygning 2  
støbning af betonslaps

2.2	Fælles områder	Ikke angivet	Ikke angivet		Åben
-----	----------------	--------------	--------------	--	------

#### Beskrivelse

Baronessens Kvarter fejles efter behov dog min. en gang pr. uge

Orienteringsbelysning og strøm i haller skal følge med opsætningen,

oprydning løbende gælder for alle

Flytning af affaldscontainer tættere på indkørslen

#### Mødereferat

aftagelig rækværk til svalegangen.  
oprydning i mezzaniner bygning 2, løbende

Gangsti ved skurby skal oprettes igen.  
afdækning af gulvvasker grav i hal 1.

Meeting date: 22-05-2024  
Changed by Martin B. Poulsen, 22-05-2024

# 24 Sikkerhedsmøde

## Forrige Noter

overkørsler til kabler på forplade ved materialecontainere

Meeting date: 24-04-2024

Changed by Martin B. Poulsen, 24-04-2024

3 delt kørevej igennem haller fra hal 13.

Meeting date: 08-05-2024

Changed by Martin B. Poulsen, 08-05-2024

2.3	Særligt farligt arbejde	Ikke angivet	Ikke angivet	Åben
-----	-------------------------	--------------	--------------	------

## Beskrivelse

Elementmontage på bygning 2 hal 11

montage af svalegang og trappetårnmontage

2.4	Kranarbejde og større leverancer	Ikke angivet	Ikke angivet	Åben
-----	----------------------------------	--------------	--------------	------

## Beskrivelse

montage af svalegang på bygning 2

levering af tagmaterialer på hal 9 bygning 2 uge 21 og kranes onsdag uge 22.

## Forrige Noter

Tagmaterialer til hal 6 bygning 2 kran næste fredag uge 16, tirsdag levering af materialer.

Meeting date: 10-04-2024

Changed by Martin B. Poulsen, 10-04-2024

materialer til hal 1 og 2 samt spirinskran torsdag d. 25-04 også for 3-5 torsdag og fredag uge 18.

materialer til hal 7 uge 19, fredag kran løbende levering.

Meeting date: 24-04-2024

Changed by Martin B. Poulsen, 24-04-2024

2.5	Overvågning/alarm	Ikke angivet	Ikke angivet	Åben
-----	-------------------	--------------	--------------	------

## Beskrivelse

mandag til torsdag 05:00-19

fredag 05:00-17.

lørdag 6-18

Søndag på hele tiden

## Forrige Noter

tømrer arbejder i lørdag i weekenden fra 6-19, alarmerne frakoblet i denne periode.

Meeting date: 24-04-2024

Changed by Martin B. Poulsen, 24-04-2024

arbejde torsdag kristi himmelfarts ferien. 5-18.

Meeting date: 08-05-2024

Changed by Martin B. Poulsen, 08-05-2024

2.6	Ulykker/Nærved ulykke	Ikke angivet	Ikke angivet	!!	Åben
-----	-----------------------	--------------	--------------	----	------

## Forrige Noter

nærved ulykker i form af glatføre

Meeting date: 17-01-2024

Changed by Martin B. Poulsen, 17-01-2024

Reolfolkene har haft et ildebefindende i hal 2/1 bygning 1.

Teqton kørsel på pladsen, skal overholde hastighed og alm køre og vigepligt.

Meeting date: 27-03-2024

Changed by Martin B. Poulsen, 27-03-2024

## 3. Bemanding

#	Emne	Ansvarlig	Deadline	Prioritet	Status
3.1	Bemanding	Ikke angivet	Ikke angivet		Åben

# 24 Sikkerhedsmøde

## Beskrivelse

jord 10 mand, materiel, 5 gravemaskiner 3 dumper, dozer, grater og tromle, traktor, blandeanlæg (kalk)  
Beton 1 mand 1 teleskoblæsser  
EI 9 mand, og 5 lifte teleskoblæsser  
Landmåler 0-1 mand  
elementmontage 7 mand 4 bomlifte, 2 putmeister, 1 bæltekrans  
byggepladsvedligehold 0-1  
Tømrer 5-7 og 2 teleskoblæsser og 5 saxlifte  
vvs 8 mand 3 lifte  
tagdækker 17 mand kran en gang imellem  
facade arbejde 0-2 mand bomlift  
trapezmontage 0 mand  
svejsjer 1-2 mand  
gulv 5 stk 7 i næste uge  
Fugemand 4 mand lift 4 stk  
portmontage 4 og 3 sakselife 2 teleskoblæsser,  
ventilation 4 mand og 1 søjlelift  
Sprinkler 7 mand og 2 mand aspiration, 9 lifte og 1 teleskoblæsser  
maler 5 mand og 3 saxlifte.  
scanview 0-2 mand 1 lift.

## 4. Sikkerhedsrundring

Ingen punkter på denne kategori

## 5. Myndigheder

#	Emne	Ansvarlig	Deadline	Prioritet	Status
5.1	AT	Ikke angivet	Ikke angivet		Åben

## Beskrivelse


Var forbi i uge 19.

Støv og gangvej til bygning 2

## 6. Evt.

#	Emne	Ansvarlig	Deadline	Prioritet	Status
6.1	blanket til varmt arbejde	Ikke angivet	Ikke angivet		Åben

### Vedhæftede filer



### Aftale om udførelse af varmt arbejde

Inden arbejdet påbegyndes skal denne aftalebillet udfyldes og underskrives af den ansvarlige virksomhedsleder, den udførende leder eller høringsleder (hørdokument) samt af fraværsleder.

Varmt arbejde er en fælles betegnelse for arbejdsprocesser, hvor der arbejdes med eller frembringes flammer, gløder og brandfarlig opvarmning. Det kan f.eks. være ved lagslækning, smøring, skæmmederulning, vindblæsning, lodning, læring, opvarmning, ukrudtsbehandling og andet arbejde med varmestruklende væsker i forbindelse med maskinmontage, om og bygninger, moderniseringer, vedligeholdelsesarbejder etc.

<b>Virksomhed</b>	ADP Baronessens Kvarters		
Stedets navn det varme arbejde skal udføres	Baronessens Kvarters 6, TØD Fredericia		

**Håndværker**  
Varmt arbejde udføres i henhold til Brandbekæmpelse Lov nr. 153, 152 og 153 fra 2002

**Navnet på udførende håndværker**  
Egen eller overordnet brandværker

**Der gives tilladelse til at udføre følgende varmt arbejde:**

<b>Arbejdssted i/ved bygning:</b>			
<b>Arbejdsperiode</b>	Start dato	Slut dato	
	I tidsintervallet fra kl. _____ til kl. _____		

**Brandsvagt**  
Følgende brandsvagt har opgaven med arbejdsstedet, under hele arbejdsperioden:

<b>Nødopkald fra lokale</b>	Tlf. Nr.	Brandtryk findes i lokale

**Regler for udførelse af varmt arbejde**

<b>Brandsvagts opgaver er:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>At være til stede på arbejdsstedet inden start af arbejdet og være til stede under hele arbejdsperioden.</li><li>At være til stede på arbejdsstedet inden start af arbejdet og være til stede under hele arbejdsperioden.</li><li>At være til stede på arbejdsstedet inden start af arbejdet og være til stede under hele arbejdsperioden.</li><li>At være til stede på arbejdsstedet inden start af arbejdet og være til stede under hele arbejdsperioden.</li><li>At være til stede på arbejdsstedet inden start af arbejdet og være til stede under hele arbejdsperioden.</li></ul>	<b>Brandsvagts opgaver er:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>At være til stede på arbejdsstedet inden start af arbejdet og være til stede under hele arbejdsperioden.</li><li>At være til stede på arbejdsstedet inden start af arbejdet og være til stede under hele arbejdsperioden.</li><li>At være til stede på arbejdsstedet inden start af arbejdet og være til stede under hele arbejdsperioden.</li><li>At være til stede på arbejdsstedet inden start af arbejdet og være til stede under hele arbejdsperioden.</li><li>At være til stede på arbejdsstedet inden start af arbejdet og være til stede under hele arbejdsperioden.</li></ul>
---	---

**Erklæring** Vi erklærer hermed, at ovenstående regler overholdes og foranstaltninger gennemføres

Den ansvarlige virksomhedsleder	Den ansvarlige håndværker	Den ansvarlige brandsvagt



Sager: 20720 Sagsnavn: Baronessens kvarters 6  
Side 1 af 1

I20720\_K00\_C02\_ZAftale om udførelse af varmt arbejde.pdf

## 7. Bilag

#	Emne	Ansvarlig	Deadline	Prioritet	Status
7.1	Byggepladsplan	Ikke angivet	Ikke angivet		Åben

### Vedhæftede filer



### I20720\_K17\_C01\_Zbyggepladsplan.pdf

Dalux Field